DCS Logic Simulator v2.4.0 — Release Report

Stable, 2026-10-19 (GO STABLE ng user). Base: Stable v2.2.0. Mga Beta: 2.4.0-beta.1 ~ beta.5.

Buod

Bagong itsura ng app (mas malinis at mas madaling gamitin), bagong pangalan at icon, switch ng plant model, at ang PLANT VIEW kung saan nakokontrol ang valve at controller mula sa plant graphic, gaya ng operator station. Walang binago sa engine, simulation at plant model.

Ano ang bago

Beta	Ano ang makikita ng user
beta.1	Isang top bar na may 4 na tab: PLANT VIEW, LOGIC (ABC + DITL), LIBRARY, TOOLS. Isang search, isang ⚙, status bar sa ibaba.
beta.2	UI pass: industrial at flat na itsura, pantay na laki ng button, walang patong na text o button sa desktop, tablet at phone. Ang mensahe ng app ay nasa status bar.
beta.3	Pangalan: **DCS Logic Simulator**. May icon na sa apk, exe, html at browser. Bagong pangalan ng mga file sa Releases.
beta.4	TOOLS > Simulation: "Plant model: ON / OFF". Kapag OFF, may dilaw na babala sa status bar.
beta.5	PLANT VIEW: click sa controller, MAN station o valve sa graphic = faceplate (A / M / R, SV, MV, trend). Sa PC ay bumubukas sa sariling window (Run, Start, Dock). Sa Android ay tab. Inalis ang lumang Plant window.

Sinubok (headless, bago ang release)

Buong regression sa build v2.4.0: 23 test ng app at engine pasado (lahat ng sheet, timer, controller, A/M station, 438 switch, Reset, plant model sa 150 MW at load change, ABC + DITL, update sa apk / exe). Plant scenarios (CHECK): 18 / 19, ang isang mali ay ang kilalang M4 sa ibaba, pareho ng v2.2.0. Bagong test na PLANT VIEW (faceplate sa graphic, M / MV / A sa engine, window sa PC, Dock): pasado.

Hindi pa nasubok

Totoong Android phone / tablet at Windows exe (window ng PLANT VIEW, icon). Ito ang hinihinging check sa user.

Hindi kasama sa release na ito

Ang 2.3.0 drawing audit (pag-ayos ng mga link ayon sa drawing, ibang branch). Isasama sa susunod na Stable.

Kilalang isyu

CHECK M4 Cold start-up (buo): 16 / 17 (RH pressure 9.1, limit 9.0), pareho ng v2.2.0. Plant model: wala pang piping, drain, vent at isolation valve (nakalista para sa hinaharap).