Logic Sim v2.2.0 Stable — Release Report

Petsa: 2026-10-18 · Base: v2.1.0 Stable · 24 Beta (2.2.0-beta.1 ~ beta.24) · Branch `ccr-3def3a81-kcpwgn` , PR #31 · GO STABLE ng user (2026-10-18)

Buod

- Ang ABC (analog) logic simulator ay may plant model na: ang boiler at turbine ay sumasagot sa mga controller, mula cold start hanggang 150 MW, load change, trip, shutdown at bottle-up.
- Bagong **CHECK** button: isang pindot bawat plant scenario (M2 load, M3 trip, M4 start-up, M5 shutdown), ✓ / × bawat inaasahan.
- Bagong **CONTROLLER TEST** at mas malawak na block test sa **UAT** panel.
- Operator guide (Taglish): `docs/OPERATOR_GUIDE.md` (start-up, shutdown, bottle-up).

Mga milestone

- **M1 ABC malinis:** switches 0 / 438 mali; Start at 150 MW tugma sa snapshot (bawat pagkakaiba may paliwanag).
- **M2 Normal operation + load up / down:** 150 → 60 → 150 MW; MW, steam pressure / flow, FW, drum level, temperatura, O2 sumusunod.
- **M3 Trip:** turbine trip, MFT, BFWP trip, IDF / PAF trip, drum level HH: bawat isa may scenario sa CHECK.
- **M4 Start-up (PR-OPE-5002):** cold → purge → light-off → coal → bypass → roll / sync → 150 MW (4.PNG).
- **M5 Shutdown (PR-OPE-5003 / 5004):** normal shutdown at shutdown to bottle-up, paglamig ng boiler ayon sa boiler manual Fig. 5.
- **M6:** controller tester sa app, block tester (A7), switching tester (A8), pangalan ng COS (A10).

Mga mahalagang ayos (bug na naayos)

- Mode ng A / M / R ay isang command na (dati may mga scan na walang mode).
- Mode nets na nakasulat sa kaliwang dulo ng wire ay nakakabit na (ABC-004A M.0131, ABC-007 M.0181, ABC-009A M.0212).
- BU-CMD: ang MAN station ay nananatiling MANUAL hanggang ang operator ang mag-AUTO.
- MV limit ng MAN % station (ABC-020 HICHR1002A 19 → 10 %).
- Iisang address = iisang halaga sa lahat ng sheet ng station.
- Blowdown valve na hindi nasasara; mga sheet na hindi pinapatakbo sa CHECK.

Ano ang sinubok (headless, sa cloud)

- CHECK scenarios: M2 14 / 14; M3 6 trip lahat ✓; M4 bawat hakbang ✓ (cold 10 / 10, coal 9 / 9, bypass 8 / 8, roll 11 / 11, 150 MW 14 / 14); M5 load down 14 / 14, normal shutdown 13 / 13, bottle-up 15 / 15.
- Generic controller tester: 68 controller, 2145 tama, 0 mali.
- UAT block test: 2547 item, 6998 case, 0 mali (pagkatapos ng huling ayos ng test).
- Build check: ang html ay eksaktong galing sa `src/` .

Kilalang isyu

- **M4 Cold start-up (buo, iisang takbo): 16 / 17.** Ang RH pressure ay umaabot sa 9.1 kg/cm2 (limit 9.0) kapag biglang kumuha ng steam ang HP bypass. Sanhi: maliit ang RH blow-off sa unit model (ipinalagay). Aayusin pagkatapos ng Stable.
- 7 switch na ang output wire ay kapareho ng isang leg sa basa ng drawing (ABC-007, 011, 012, 019, 050, 051, 052): susuriin sa PDF.
- Ang tester ay sumusuri ayon sa basa ng app sa drawing; ang audit ng bawat sheet laban sa PDF ay 53 sheet pa.
- DITL (digital) bilang buong planta: hindi pa (utos ng user: ABC muna).

Hindi nasubok

- Totoong tablet / apk / exe: ang user ang susubok.

Mga file ng release

- `logic-sim-v2.2.0.html`, `Logic-Sim-v2.2.0.apk`, `Logic-Sim-v2.2.0-portable.exe`, `Release-Report-v2.2.0.pdf`.